

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15^ο/12-7-2013**

ΑΠΟΦΑΣΗ 808/2013

ΘΕΜΑ: 107^ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Χορήγηση οριακής παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «Οδός Βλάσι –Ιερά Μονή Σπηλιάς (τμήμα Γέφυρα Παλιαντώνη – Ι.Μ. Σπηλιάς», προϋ/σμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ

Αναδόχου « Ευθυμίου Λάμπρος »

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αργυροπούλου – Καλλιάρια Ελένη

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Κρανιάς Βασίλειος
2. Δεσπόπουλος Κων/νος
3. Γακόπουλος Χρήστος
4. Κολυνδρίνη – Χαλαστάρα Δωροθέα
5. Ψαχούλας Ορέστης
6. Αλεξάκος Φώτιος (αναπληρωματικό μέλος)
7. Καπέλος Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος)

Απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αργυροπούλου – Καλλιάρια Ελένη βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής άρθρο 3 παρ.2 & βάσει της απόφασης 2 του πρακτικού 1/21-1-2013 της Οικονομικής Επιτροπής.

Συνήλθε στις 12 Ιουλίου 2013 και ώρα 15:00 μ.μ. ημέρα Παρασκευή στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 1355/8-7-2013 του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010.

Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Αργυροπούλου - Καλλιάρια Ελένη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 107^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το θέμα αρχικά εντάχθηκε ομόφωνα στην ημερήσια διάταξη.

Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ. Τσιάκος Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το υπ'αριθμ. 122025/2799/11-7-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας τα κατωτέρω:

Το θέμα εισάγεται για συζήτηση και λήψη απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής των Δημοσίων Έργων» και τα άρθρα 175 & 176 του Ν.3852/2010 - «Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με την Εγκύκλιο 6/2067/14.01.2011 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-2011» και την εγκύκλιο Την αρ.6 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων του Ν3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών

Η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΓΕΝΙΚΑ

Πρόκειται για την βελτίωση της επαρχιακής οδού αριθμ. 9 « Καρδίτσα –Αυχήν Βουτσικάκι - Γέφ. Κοράκου προς Άρτα από θέσεως Σταυρός (20ο χλμ.) επαρχ. οδού 2 δια Μεσενικόλα, Μορφοβούνιου, Κρυονερίου, Μπεζούλας, Φυλακτής, περιφέρειας Πετρίλου, Λεοντίου και Στεφανιάδας» και ειδικότερα το τμήμα από την Γέφυρα Παλιαντώνη μέχρι την παλιά μονότοξη Γέφυρα Στεφανιάδας. Το έργο ορίζεται από την ΧΘ 7+800 μέχρι την χθ 9+800 σε μήκος 2km περίπου .

Η οριστική μελέτη εγκρίθηκε με την αρ. 10/66/15-7-2004 απόφαση του Ν.Σ της Ν.Α Καρδίτσας, η έγκριση δημοπράτησης του έργου με την αρ. 102,115/27/07/2009 απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και οι όροι δημοπράτησης με την αρ. 15/199/16-07-2009 απόφαση της ΝΕ Έργων Υποδομής & Ποιότητας Ζωής της Ν.Α Καρδίτσας.

Το έργο δημοπρατήθηκε από τη Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών της Ν.Α Καρδίτσας στις 01-09-2009 με το σύστημα «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης».

Το αποτέλεσμα εγκρίθηκε με την αριθμ. 19/249/24-09-2009 απόφαση της Ν.Ε. Έργων Υποδομής & Ποιότητας Ζωής της Ν.Α. Καρδίτσας και το έργο κατακυρώθηκε στην εργοληπτική επιχείρηση «Ευθυμίου Λάμπρος» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 48 %.

Η σύμβαση, ύψους 533.090,60 Ευρώ (με το Φ.Π.Α), υπογράφηκε στις 7-12-2009.

Ο 1ος Α.Π.Ε. δαπάνης 533.090,60€ εγκρίθηκε με την αρ. Δ.2218/28-2-2010 απόφαση της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών της Ν.Α Καρδίτσας.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. δαπάνης 574.342,83€ εγκρίθηκε με την αρ. 55/12/05-06-2013 απόφαση Ο.Ε. Περιφέρειας Θεσσαλίας μετά το αρ. 1320(σχ.949)/02-05-2013 έγγραφο Ε.Δ.Α. με το οποίο διατυπωνόταν η σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης.

Η συμβατική προθεσμία περάτωσης των εργασιών ήταν 18 μήνες και παρατάθηκε με τις αρ. 240/2011, 783/2011, 628/2012 και 1491/2012 αποφάσεις Ο.Ε. Περιφέρειας Θεσσαλίας μέχρι 31-12-2011, 30-06-2012, 31-12-2012, 30-12-2012 και 30-06-2013 αντίστοιχα.

Με την αρ.6474/24-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας εντάχθηκε το έργο με κωδικό MIS415848 στο Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος».

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών στις κατηγορίες ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ και απομένει η εκτέλεση των εργασιών της κατηγορίας ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Ο ανάδοχος μας ενημέρωσε προφορικά ότι λόγω προσωρινής οικονομικής δυσχέρειας αδυνατεί να ολοκληρώσει τις εργασίες μέχρι 30-06-2013.

Σύμφωνα με το 48 παρ. 7 του Ν. 3669/08 ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τις τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.

Η Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Θεσσαλίας με το αρ.3601/11-7-2013 έγγραφό της διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για την τροποποίηση της σύμβασης μέσω της χορήγησης οριακής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30-09-2013 με επιλέξιμη αναθεώρηση έως 30-09-2013.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Για τους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (άρθρο 48 Ν. 3669/08-παράταση με αναθεώρηση) εισηγούμαστε την έγκριση οριακής παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι 30-09-2013 .

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής” την υπ’αριθμ. 2/7-1-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου “περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας” την υπ’αριθμ.3243/17-11-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής και μετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση οριακής παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «**Οδός Βλάσι –Ιερά Μονή Σπηλιάς (τμήμα Γέφυρα Παλιαντώνη – Ι.Μ. Σπηλιάς)**», μέχρι 30-09-2013 (άρθρο 48 Ν. 3669/08-παράταση με αναθεώρηση).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 808

Η Αντιπρόεδρος
της επιτροπής

Η Γραμματέας
της επιτροπής

Τα μέλη
της επιτροπής

Αργυροπούλου - Καλλιάρια

Παππά Αικατερίνη

Κρανιάς Βασίλειος

Ελένη

Λάρισα 12/7/2013

Δεσπόπουλος Κων/νος

Γακόπουλος Χρήστος

Κολυνδρίνη- Χαλαστάρα Δωροθέα

Ψαχούλας Ορέστης

Αλεξάκος Φώτιος

Καπέλος Γεώργιος

